



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE SAPOPEMA	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO LAJEADO	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	--	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
1.	OBRAS DE ARTE CORRENTE	181.864,02	% Período:	59,07%	26,14%	8,24%			6,56%						
1.1.	MEIO-FIO	74.434,04	% Período:		63,86%	20,12%			16,02%						
1.2.	DRENAGEM	107.429,98	% Período:	100,00%											
2.	PAVIMENTAÇÃO LEITO CARROÇAVEL	633.186,93	% Período:			12,47%	15,23%	21,58%	14,76%	18,45%	17,50%				
2.1.	REVESTIMENTO EM LAJOTAS	633.186,93	% Período:			12,47%	15,23%	21,58%	14,76%	18,45%	17,50%				
3.	PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO	128.895,84	% Período:		71,25%	23,05%		5,70%							
3.1.	REVESTIMENTO EM CONCRETO	113.597,84	% Período:		80,85%	19,15%									
3.2.	RAMPAS	15.298,00	% Período:			52,00%		48,00%							
Total: R\$ 943.946,79				%:	11,38%	14,76%	13,10%	10,22%	15,26%	11,17%	12,37%	11,74%			
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Contrapartida:	107.429,98	139.372,58	123.647,56	96.453,19	144.000,01	105.410,78	116.804,85	110.827,84			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	107.429,98	139.372,58	123.647,56	96.453,19	144.000,01	105.410,78	116.804,85	110.827,84			
				%:	11,38%	26,15%	39,24%	49,46%	64,72%	75,89%	88,26%	100,00%			
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Contrapartida:	107.429,98	246.802,56	370.450,12	466.903,31	610.903,32	716.314,10	833.118,95	943.946,79			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	107.429,98	246.802,56	370.450,12	466.903,31	610.903,32	716.314,10	833.118,95	943.946,79			

SAPOPEMA/PR
Local

sexta-feira, 13 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA

CREA/CAU: CREA/SP 5063458544/D

ART/RRT: 1720213891992