

Serviços de reforma e ampliação da CEMEI Helena Maciel de Mello

Relatório de Orçamento Sintético

Bases

SINAPI - 03/2015 - PR - Com Desoneração

Leis Sociais

Embutido no valor da mão de obra

Item	Descrição	Total (R\$)	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	420,31	100,00%	420,31	-	-	-	-	-	100,00%	420,31	
2	DEMOLIÇÕES	2.865,20	100,00%	2.865,20	-	-	-	-	-	100,00%	2.865,20	
3	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	5.910,12	90,00%	5.319,11	10,00%	591,01	-	-	-	100,00%	5.910,12	
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO	4.182,10	100,00%	4.182,10	-	-	-	-	-	100,00%	4.182,10	
5	REVESTIMENTOS DE PISOS	1.224,51	-	-	-	100,00%	1.224,51	-	-	100,00%	1.224,51	
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	5.889,68	-	60,00%	3.533,81	40,00%	2.355,87	-	-	100,00%	5.889,68	
7	COBERTURAS	10.937,12	-	70,00%	7.655,98	30,00%	3.281,14	-	-	100,00%	10.937,12	
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA	994,60	-	75,00%	745,95	25,00%	248,65	-	-	100,00%	994,60	
9	ESQUADRIAS METÁLICAS	6.815,79	-	25,00%	1.703,95	75,00%	5.111,84	-	-	100,00%	6.815,79	
10	PINTURAS	1.922,71	-	-	-	100,00%	1.922,71	-	-	100,00%	1.922,71	
11	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	0,00	-	-	-	100,00%	-	-	-	100,00%	-	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	759,88	20,00%	151,98	-	80,00%	607,90	-	-	100,00%	759,88	
	TOTAL DOS SERVIÇOS	41.922,02										
		no mês	30,86%	12.938,70	33,95%	14.230,70	35,19%	14.752,62	0,00%	-	100,00%	41.922,02
		acumulados	30,86%	12.938,70	64,81%	27.169,40	100,00%	41.922,02	100,00%	41.922,02		