

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
ESTADO DO PARANÁ**

Avenida Manoel Ribas, SN - Fone/Fax (043) 35481383 - CEP 84290-000

E-MAIL - pmsapopema@pop.com.br

CNPJ/MF: 76.167.733/0001-87

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

OBAR DE REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES SECUNDÁRIAS DO CTG

LOCAL: CENTRO DE EVENTOS DE SAPOPEMA PR

PROF. RESPONSÁVEL: JEAN CARLOS C. ALMEIDA

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

CREA: SP-5061984621/D

TABELA SINAPI

DATA BASE: 07/2013

ÁREA DA REFORMA: 242,69 m²

ITEM	SERVIÇOS	30		60		90		120		150		180	
1	DEMOLIÇÕES	8311,32	8,14%	5.817,92	70,00%	2.493,40	30,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	FUNDAÇÃO	6624,73	6,49%	662,47	10,00%	5.962,26	90,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3	ESTRUTURA	19085,76	18,70%	-	0,00%	612,66	3,21%	18.470,08	96,77%	-	0,00%	-	0,00%
4	ALVENARIA	11303,14	11,07%	-	0,00%	364,62	3,23%	10.843,22	95,93%	95,30	0,84%	-	0,00%
5	COBERTURA	26958,52	26,41%	-	0,00%	-	0,00%	648,45	2,41%	19.807,92	73,48%	6.502,15	24,12%
6	ESQUADRILHAS	8751,3	8,57%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	532,02	6,08%
7	REVESTIMENTOS	939,06	0,92%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	30,29	3,23%	-	0,00%
8	HIDRAULICA	2575,58	2,52%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
9	ELETRICA	7940,63	7,78%	-	0,00%	6,43	0,08%	193,14	2,43%	193,14	2,43%	2.683,64	33,80%
10	PINTURAS	9235,84	9,05%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	212,02	2,30%
11	SERVIÇOS FINAIS	347,05	0,34%	6.480,39	0,00%	9.439,37	0,00%	30.154,89	0,00%	20.126,65	0,00%	9.929,83	0,00%
	Total Geral	102072,93	100,00%	6.019,89	5,90%	9.899,87	9,70%	30.154,89	29,54%	20.126,65	19,72%	9929,83	9,73%
	ACUMULADO			6.019,89	5,90%	15.919,76	15,60%	46.074,65	45,14%	66.201,30	64,86%	76.131,13	74,59%
												102.072,93	100,00%