

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA - PR
 PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO
 PADRÃO FNDE

DATA 23/1/2014

Descrição do item	Valor	%	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO																
			MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	4.981,96	0,99	100,00	100,00	4.981,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 MOVIMENTO DE TERRA	8.790,50	1,75	100,00	100,00	8.790,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 INFRAESTRUTURA	34.887,33	6,96	100,00	100,00	34.887,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 SUPERESTRUTURA	23.871,02	4,76	100,00	35,00	8.354,86	65,00	15.516,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 PAREDES E PAINÉIS	26.886,31	5,36	100,00	20,00	5.377,26	75,00	20.164,73	-	-	-	-	-	-	-	5,00	1.344,32	-	-	
6 COBERTURA	229.595,40	45,79	100,00	-	-	20,00	45.919,08	27,00	61.990,76	27,00	61.990,76	15,00	34.439,31	11,00	25.255,49	-	-	-	
7 ESQUADRIAS	2.243,89	0,45	100,00	-	-	60,00	1.346,33	-	-	-	-	-	30,00	673,17	10,00	224,39	-	-	
8 REVESTIMENTOS	23.793,51	4,75	100,00	-	20,00	4.758,70	10,00	2.379,35	10,00	2.379,35	-	-	20,00	4.758,70	35,00	8.327,73	5,00	1.189,68	
9 PISOS	56.002,60	11,17	100,00	-	20,00	11.200,52	10,00	5.600,26	-	-	-	40,00	22.401,04	27,00	15.120,70	3,00	1.680,08	-	
10 PINTURA	50.496,37	10,07	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	50.496,37	-	
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.782,04	1,15	100,00	10,00	578,20	30,00	1.734,61	20,00	1.156,41	-	-	-	-	30,00	1.734,61	10,00	578,20	-	
12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.216,39	1,24	100,00	-	30,00	1.864,92	20,00	1.243,28	-	-	-	-	-	30,00	1.864,92	20,00	1.243,28	-	
13 DRENAGEM PLUVIAL	3.075,60	0,61	100,00	-	30,00	922,68	20,00	615,12	-	-	-	20,00	615,12	20,00	615,12	10,00	307,56	-	
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	8.571,49	1,71	100,00	-	20,00	1.714,30	20,00	1.714,30	-	-	-	10,00	857,15	40,00	3.428,60	10,00	857,15	-	
15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1.326,01	0,26	100,00	-	-	-	40,00	530,40	-	-	-	-	-	50,00	663,01	10,00	132,60	-	
16 SERVIÇOS DIVERSOS	14.871,97	2,97	100,00	-	20,00	2.974,39	-	-	-	-	-	-	50,00	7.435,99	30,00	4.461,59	-	-	
TOTAL NO PERÍODO	501.392,39	100,00	100,00	12,56	62.970,11	12,14	60.851,02	12,07	60.504,53	12,84	64.370,11	12,36	61.990,76	12,58	63.071,32	13,26	66.463,64	12,20	61.170,90
TOTAL ACUMULADO				12,56	62.970,11	24,70	123.821,13	36,76	184.325,66	49,60	248.695,77	61,96	310.686,53	74,54	373.757,85	87,80	440.221,49	100,00	501.392,39