



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente: Prefeitura Municipal de Sapopema

Assunto/ Título: Pavimentação com Pedra Irregular e Lajota Sextavada

VALOR GLOBAL: R\$ 420.093,89

Local: Avenida Salvador Tomas de Farias - Centro, Rua Progresso, Rua 1 e Rua 3 - Renascer, Rua das Flores, Rua Vilela e Rua Santo Amaro - Jardim ideal - Sapopema - Paraná

ART: 1720205820410

ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO: 5.418,63 m² **REGIME DE EXECUÇÃO:-** Empreitada Global

ITENS	SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS R\$	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	BASE/SUB-BASE	4,95	20.815,04	40,00	8.326,02	40,00	8.326,02	20,00	4.163,01		-		-		
2	PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO	28,77	120.850,47	25,00	30.212,62	15,00	18.127,57	20,00	24.170,09	20,00	24.170,09	20,00	24.170,09		
3	PAVIMENTAÇÃO	66,28	278.428,38	10,00	27.842,84	15,00	41.764,26	15,00	41.764,26	15,00	41.764,26	15,00	41.764,26	30,00	83.528,51
Total		100,00	420.093,89	15,80	66.381,47	16,24	68.217,84	16,69	70.097,36	15,70	65.934,35	15,70	65.934,35	19,88	83.528,51
TOTAL ACUMULADO			R\$ 420.093,89	15,80	66.381,47	32,04	134.599,32	48,73	204.696,68	64,42	270.631,03	80,12	336.565,38	100,00	420.093,89

Sapopema - PR, 05 de Janeiro de 2021.

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira
 Engenheira Civil - Contratada
 CREA-SP 506.345.854.4

Paulo Maximiano de Souza Junior
 Prefeito Municipal