



Obra
REDE DE
DISTRIBUIÇÃO
SIMPLIFICADA -
MAMBUCA -
SAOPEMA - PR

Bancos
SINAPI - 10/2020 - Paraná
SICRO3 - 04/2020 - Paraná
SICRO2 - 11/2016 - Paraná

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos
de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	OPERACIONALIZAÇÃO DE POÇO	5,94%	19.222,60	85,00%	1633921,00%	15,00%	288339,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2	CASA DE QUIMICA	6,07%	19.650,56	85,00%	1670298,00%	15,00%	294758,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
3	REDE DE RECALQUE	#####	40.164,04	80,00%	3213123,00%	20,00%	803281,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
4	RESERVATÓRIO APOIADO	7,81%	25.284,69	30,00%	758541,00%	30,00%	758541,00%		0,00%	30,00%	758541,00%		0,00%		0,00%		0,00%	10,00%	252847,00%
5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PEAD - DE -	#####	56.548,90		0,00%	20,00%	1130978,00%	40,00%	2261956,00%	40,00%	2261956,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PEAD - DE- 32MM	#####	#####		0,00%		0,00%	20,00%	2843050,00%	20,00%	2843050,00%	20,00%	2843050,00%	20,00%	2843050,00%	10,00%	1421525,00%	10,00%	1421525,00%
7	CAIXA DE QUEBRA DE PRESSÃO	3,23%	10.450,02		0,00%		0,00%		0,00%	50,00%	522501,00%		0,00%		0,00%	50,00%	522501,00%		0,00%
8	REGISTRO DE MANOBRA	3,21%	10.384,12		0,00%		0,00%	10,00%	103841,00%	20,00%	207682,00%	20,00%	207682,00%	15,00%	155762,00%	20,00%	207682,00%	15,00%	155762,00%
Custo		#####		22,47%	7275883,00%	10,12%	3275897,00%	16,08%	5208847,00%	20,36%	6593730,00%	9,42%	3050732,00%	9,26%	2998812,00%	6,64%	2151708,00%	5,65%	1830134,00%
Custo Acumulado		#####		22,47%	7275883,00%	32,58%	10551780,00%	48,67%	15760627,00%	69,03%	22354357,00%	78,45%	25405089,00%	87,70%	28403901,00%	94,35%	30555609,00%	100,00%	32385743,00%