



Obra
REDE DE DISTRIBUIÇÃO SIMPLIFICADA - MAMBUCA - SAPOPEMA - PR

Bancos
SINAPI - 10/2020 -
Paraná
SICRO3 - 04/2020 -
Paraná
SICRO2 - 11/2016 -
Paraná

B.D.I.
20,96%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	INTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBA DE POÇO PROFUNDO	100,00%	85,00%	15%						
		44.092,35	37.478,48	6.613,86						
3	REDE DE RECALQUE	100,00%	80,00%	20,00%						
		60.356,56	48.285,26	12.071,35						
4	RESERVATÓRIO APOIADO	100,00%	50%	50%						
		71.555,99	35.777,99	35.777,99						
5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PEAD 50MM	100,00%			70,00%	20,00%	10,00%			
		22.447,85			15.713,49	4.489,58	2.244,79			
6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO PEAD DE 32MM	100,00%			20,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		82.918,00			16.583,60	8.291,80	8.291,80	16.583,60	16.583,60	16.583,60
7	CAIXA DE QUEBRA DE PRESSÃO	100,00%				50,00%			50,00%	
		20.839,23				10.419,61			10.419,61	
8	REGISTRO DE MANOBRA	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		15.588,89	1.948,61	1.948,61	1.948,61	1.948,61	1.948,61	1.948,61	1.948,61	1.948,61
Porcentagem			21,34%	7,2%	23%	791%	7,40%	8,08%	10,49%	8,08%
Custo			123.490,34	56.411,81	34.245,70	25.149,60	12.485,20	18.532,21	28.951,82	18.532,21
Porcentagem Acumulado			21,34%	28,57%	52,02%	65,94%	73,34%	81,42%	91,92%	100%
Custo Acumulado			123.490,34	179.902,15	214.147,85	239.297,45	251.782,65	270.314,86	299.266,68	317.798,89

Jean Carlos Cunha de Almeida