Prefeitura Municipal de Sapopema
PIONEIRO DO URÂNIO NO BRASIL SUL
CNPJ – 76.167.733/0001-87

Av. Manoel Ribas, 818 – CEP: 84.290-000
Fone/Fax: (43) 3548-1383_,- Sapopema - PR
www.sapopema.pr.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

FONTE SINAPI	Data base . Setembro/2021 - Sem desoneração	
EMPREENDIMENTO	OBRA:- Pavimentação em Pedra Irregular - 469,44 Mº.	
PROPONENTE	PROPRIETÁRIO:- Prefeitura Municipal de Sapopema – Paraná	
LOCALIZAÇÃO	LOCAL:- Trechos da Rua E – Vila Teixeira - Sapopema - Paraná	
MUNICÍPIO	Sapopema - Paraná	
NOME DO RESPONSÁVEL	Jean Carlos Cunha de Almeida	ART 1720221011408

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR MÊS - R$	1 ACUM. %	MÊS - R$	2 ACUM. %	MÊS - R$	3 ACUM. %	MÊS - R$	4 ACUM. %	MÊS - R$	5 ACUM. %
1	OBRAS DE ARTE CORRENTE												
1.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 12 CM BASE X 19 CM ALTURA.	R$ 10.415,22	16,37%	R$ 10.415,22	100,00%								
1.2	FINCADINHA CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 12 CM BASE X 30 CM ALTURA.	R$ 415,96	0,65%	R$ 415,96	100,00%								
2	PAVIMENTAÇÃO LEITO CARROÇAVEL			R$ 0,00									
2.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ESPESSURA 15 CM	R$ 5.053,26	7,94%	R$ 5.053,26	100,00%								
2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ESPESSURA 15 CM, INCLUSO TRANSPORTE ATÉ 60 KM E REJUNTE EM PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5 CM	R$ 30.490,82	47,92%	R$ 30.490,82	100,00%								
3	DRENAGEM	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%								
3.1	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	R$ 10.047,12	15,79%	R$ 10.047,12	100,00%								
3.2	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	R$ 712,78	1,12%	R$ 712,78	100,00%								
3.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM	R$ 137,70	0,22%	R$ 137,70	100,00%								
3.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	R$ 6.015,90	9,46%	R$ 6.015,90	100,00%								
3.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO)	R$ 336,02	0,53%	R$ 336,02	100,00%								
	TOTAL DOS SERVIÇOS	R$ 63.624,78	100,00%	R$ 63.624,78	100,00%								

Sapopema - Paraná, 25 março.

Jean Carlos Cunha de Almeida
Engenheiro Civil
CREA SP_5061984621/D

Paulo Maximiano Souza Junior
Prefeito Municipal